

Entidad **UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO**

**DICIEMBRE**

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OBRA	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	% AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	% AVANCE FISICO DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO EN EL MES	MONTO EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR PAGAR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ANTICIPO A CONTRATISTAS
1	GRUPO TRÉBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Construcción del tercer nivel en la Unidad de Estudios Superiores Huixquilucan (obra nueva), Huixquilucan, la Magdalena Chichicaspá.	1233-01-01-09 1236-01-01-01-01	6000	10/03/11	99.99%	99.99%	5,000,000.00	5,000,747.24	0.00	4,995,701.92	5,045.32	5010103	0.00
2	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y MONTAJES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	Construcción del tercer nivel en la Unidad de Estudios Superiores Chalco (obra nueva), Chalco, Candelaria Tlapala.	1233-04-01-14	6000	10/03/2011	100.00%	100.00%	5,000,000.00	3,960,089.97	0.00	3,960,089.97	0.00	5010103	0.00
3	GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	Construcción del Laboratorio Tecnológico de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Acambay, ubicada en la Cabecera Municipal de Acambay, México	1236-01-05-01-01	6000	26/10/2012	87.31%	87.31%	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,055,984.79	444,015.21	5010103	0.00
4	ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FROPUESTA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Construcción de la Unidad de Estudios Superiores de Tepotzotlán (obra nueva).	1233-01-01-04 1233-01-01-15 1236-01-03-01-01 1236-01-04-01-01 2113-01-01-01	6000	09/08/2012	99.98%	99.98%	24,752,909.68	24,748,048.73	0.00	24,748,036.25	12.48	5010103	0.00
5	OBRA FINANCIADA	Construcción del edificio de la unidad de estudios superiores Ecatepec (Obra Financiada)	1236-01-012-01-01	6000	22/08/2012	84.93%	84.93%	47,067,025.91	47,067,025.91	0.00	39,977,356.72	7,089,669.19	5010103	0.00
6	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.	Construcción de la Unidad de Estudios Superiores Villa del Carbón nivel Superior, FAM 2013 (obra nueva , primera etapa)	1233-01-01-12 1236-01-06-01-01	6000	22/12/2014	96.88%	96.88%	9,465,851.78	8,985,869.94	0.00	8,985,869.92	0.02	5010103	0.00
7	DESAURB, S.A. DE C.V. DAVID MUÑOZ SUAREZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	Construcción de la Unidad de Estudios Superiores de Villa del Carbón (cg-177), nivel superior, FAM 2014 (obra nueva, segunda etapa), en la Unidad de Estudios Superiores, AGM-932, CG-177, ubicada en Villa del Carbón, municipio de Villa del Carbón, México. Y plan maestro conceptual del conjunto y el proyecto arquitectónico ejecutivo de aulas y talleres.	1233-01-01-08 1236-01-08-01-01	6000	22/12/2014	99.99%	99.99%	10,000,000.00	9,977,367.66	0.00	9,977,367.67	-0.01	5010103	0.00
8	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y MONTAJES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	Construcción y equipamiento de la Unidad de Estudios Superiores de Ixtapaluca.	1233-01-01-05 1236-01-02-01-01 2113-01-01-05 2113-01-01-15	6000	07/08/12	89.55%	89.55%	33,268,928.00	24,152,909.73	0.00	24,152,878.20	31.53	5010103	0.00
9	CONSTRUCTORA HERNANDEZ Y MOLINA, S.A. DE C.V.	Construcción de la Unidad de Estudios Superiores el Oro, consistente en un edificio de planta baja y tres plantas altas, ubicada en la cabecera municipal el Oro, México.	1233-01-01-03 1236-01-04-01-02	6000	11/01/2014	100.00%	100.00%	24,752,909.68	24,752,906.41	0.00	24,752,904.27	5.41	5010103	0.00
10	VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"Construcción de laboratorios, talleres y aulas en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Lerma, municipio de Lerma, México	1233-01-01-10 2113-01-01-28	6000	08/10/2014	97.06%	97.06%	3,854,698.72	3,354,698.72	0.00	3,354,698.71	0.01	5010103	0.00

Entidad **UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO**

**DICIEMBRE**

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OBRA	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	% AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	% AVANCE FISICO DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO EN EL MES	MONTO EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR PAGAR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ANTICIPO A CONTRATISTAS
11	DESAUR, S.A. DE C.V.	Equipamiento de la Unidad de Estudios Superiores Villa del Carbón nivel superior, FADOEES 2013 (obra nueva , primera etapa)	1236-01-07-01-02 2113-01-01-27	6000	N/A	0.00%	0.00%	5,534,148.00	1,522,365.95	0.00	0.00	1,522,365.95	5010103	0.00
12	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	Construcción de laboratorios, talleres y aulas multiuso, en la "Unidad de Estudios Superiores", ubicada en Tultitlan, municipio de Tultitlan, México	1236-01-07-01-03 2113-01-01-03	6000	08/10/2014	94.04%	94.04%	3,500,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	5010103	0.00
13	MALLA CASCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Construcción de laboratorios, talleres y aulas multiuso, en la "Unidad de Estudios Superiores", ubicada en Jilotepec, municipio de Jilotepec, México.	1236-01-07-01-04	6000	08/10/2014	100.00%	100.00%	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	5010103	0.00
14	CONINGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Construcción de la primera etapa de la Unidad de Estudios Superiores para adultos mayores Ecatepec, programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior 2014 (nivel superior) cabecera municipal, Ecatepec.	1233-01-01-06 1236-01-09-01-01	6000	07/10/2014	100.00%	100.00%	26,000,000.00	24,991,539.47	0.00	24,991,539.46	0.01	5010103	0.00
15	DESAUR, S.A. DE C.V.	Conclusión de la obra de la UES Villa del Carbón (Tercera Etapa) FAM 2015. Nivel Superior (Obra Nueva) Villa del Carbón , Cabecera Municipal.	1236-01-10-01-01	6000	08/10/2015	99.48%	99.48%	10,000,000.00	7,822,346.70	0.00	7,822,346.70	0.00	5010103	0.00
16	JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	Construcción del Tercer Nivel de Aulas de la UES Jilotepec FAM 2015, Nivel Superior (Obra Nueva) Jilotepec. Cabecera Municipal	1236-01-10-01-02	6000	23/11/2016	99.96%	99.96%	2,501,276.00	2,135,368.97	0.00	2,134,602.59	766.38	5010103	0.00
17	VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Terminación de la Construcción de espacios para Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos de la Unidad de Estudios Superiores Lerma (ProExOEEES 2015 Nivel Superior) Ex Hacienda Doña Rosa, Lerma	2113-01-01-08	6000	25/05/2016	97.86%	97.86%	700,000.00	700,000.00	0.00	685,010.74	14,989.26	5010103	0.00
18	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	Terminación de la Construcción de Espacios para Laboratorios Talleres y Aulas Multiusos de la Unidad de Estudios Superiores Tultitlan (ProExOEEES 2015 Nivel Superior)Villa Esmeralda, Tultitlan	1236-01-11-01-04 2113-01-01-12	6000	05/05/2016	99.82%	99.82%	500,000.00	500,000.00	0.00	499,092.74	907.26	5010103	0.00
19	ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Construcción y Equipamiento de Espacios para Laboratorios Talleres y Aulas Multiusos de la Unidad de Estudios Superiores Jiquipilco (ProExOEEES 2015 Nivel Superior) Loma del Sitio, Jiquipilco	1236-01-11-01-02	6000	01/02/2017	35.79%	35.79%	6,000,000.00	5,500,000.00	0.00	1,650,000.00	3,850,000.00	5010103	0.00

Entidad

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DICIEMBRE

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OBRA	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	% AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	% AVANCE FISICO DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO EN EL MES	MONTO EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR PAGAR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ANTICIPO A CONTRATISTAS
20	GRUPO TRÉBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Contrucción y Equipamiento de la Primera Etapa de la Unidad de Estudios Superiores Temascalcingo (ProExOEEES 2015 Nivel Superior) Puruahua, Temascalcingo	1236-01-11-01-01 2113-01-01-09	6000	10/10/2016	99.97%	99.97%	13,000,000.00	8,849,999.99	0.00	8,849,998.48	1.51	5010103	0.00
21	CONSTRUCTORA S.M.J., S.A. DE C.V.	Construcción y Equipamiento de Espacios para Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos de la Unidad de Estudios Superiores Tlatlaya (ProExOEEES 2015 Nivel Superior) San Pedro Limon, Tlatlaya	1236-01-11-01-03 2113-01-01-11	6000	24/10/2016	33.73%	33.73%	6,698,716.00	5,985,896.97	0.00	1,795,769.09	4,190,127.88	5010103	0.00
22	JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	Construcción y Equipamiento de espacios educativos para Talleres, Laboratorios y Aulas necesarias para el optimo funcionamiento de las 29 UES que la integran	2113-01-01-06 2113-01-01-07	6000	14/11/2017	71.91%	71.91%	3,993,902.56	3,986,038.75	0.00	2,866,434.11	1,119,604.64	5010103	0.00
	EN ESPERA DE CONTRATACIÓN CON EL IMIFE				N/A	0.00%	0.00%	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>								<b>266,090,366.33</b>	<b>223,993,221.11</b>	<b>0.00</b>	<b>205,755,682.33</b>	<b>18,237,542.05</b>		<b>0.00</b>