

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES MORELOS PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2018 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)
marianaavilar

Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa:** Seleccione el estado  
**Municipio:** Seleccione el municipio  
**Tipo de recurso:** Seleccione el Tipo de Recurso  
**Ciclo de recurso:** Seleccione el Ciclo  
**Ramo:** Seleccione el Ramo  
**Programa Presupuestario:** Seleccione el Programa Presupuestario

[Consultar](#)
[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)
[Descargar consulta](#)

Mostrar 5 proyectos Buscar:

| Categoría             | Folio             | Nombre   | Tipo                               | Clasificación | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-----------------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| Proyecto de inversión | MEX16160300731260 | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación     | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

[En registro de avances](#)

[Registrar Avance](#)

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$513,463.90 | \$513,463.90 | \$513,463.90 | 77.14%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$513,463.90 | \$513,463.90 | \$513,463.90 | 77.14%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$513,463.90 | \$513,463.90 | \$513,463.90 | 77.14%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$513,463.90 | \$513,463.90 | \$513,463.90 | 77.13717% | <a href="#">Editar</a> |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **80.00 %**

**Unidad de Medida:** Piezas **Meta:** 1 **Meta Modificada:** 10

[Registrar Avance](#) Porcentaje Total de la Meta **80.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 8      | 80.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 8      | 80%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



¡Se han registrado avances!  
 Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731260**

[Cancelar](#)
[Anterior](#)
[Procesando...](#)

[Solicita Cancelación](#)  
[Solicita Suspensión](#)

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES SAN JOSE DEL RINCON PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa**  **Tipo de recurso**   
**Municipio**  **Ciclo de recurso**   
**Ramo**   
**Programa Presupuestario**

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

| Categoría             | Folio             | Nombre   | Tipo                               | Clasificación | Institución Ejecutora                   | BICENTE | Acción                           |
|-----------------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------|---|---------|----------------------------------|
| Proyecto de inversión | MEX16160300731261 | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación     | Universidad Mexiquense del Bicentenario |         | <a href="#">Registrar Avance</a> |

Registrar Avance

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$589,270.74 | \$589,270.74 | \$589,270.74 | 88.53%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$589,270.74 | \$589,270.74 | \$589,270.74 | 88.53%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$589,270.74 | \$589,270.74 | \$589,270.74 | 88.53%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$589,270.74 | \$589,270.74 | \$589,270.74 | 88.52566% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **70.00 %**

**Unidad de Medida**  **Meta**  **Meta Modificada**  [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **70.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 7      | 70.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 7      | 70%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



### ¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX16160300731261**

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

Solicita Suspensión

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEJUPILCO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="tejupilco"/>  | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bicente"/>    |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731263                   | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tejupilco.<br><span style="color: green;">En registro de avances</span> | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

[Registrar Avance](#)

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$617,165.00 | \$617,165.00 | \$617,165.00 | 92.72%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$617,165.00 | \$617,165.00 | \$617,165.00 | 92.72%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$589,689.24 | \$589,689.24 | \$589,689.24 | 88.59%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$617,165.00 | \$617,165.00 | \$617,165.00 | 92.71608% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

**Promedio del Porcentaje de Avances Físicos** 70.00 %

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada**

**Porcentaje Total de la Meta** 70.00%

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 7      | 70.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 7      | 70%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |

### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



**¡Se han registrado avances!**  
 Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731263**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEMOAYA PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: 
 Tipo de recurso: 
[Consultar](#)

Municipio: 
 Ciclo de recurso: 
[Limpiar](#)

Ramo:

Programa Presupuestario:

[Ir al Inicio](#)
[Descargar consulta](#)

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre   | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | TEMOAYA  | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | BICEN                                   |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731264                   | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya. | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

[En registro de avances](#)

[Registrar Avance](#)

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$640,073.27 | \$640,073.27 | \$640,073.27 | 96.16%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$640,073.27 | \$640,073.27 | \$640,073.27 | 96.16%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$568,697.31 | \$568,697.31 | \$568,697.31 | 85.43%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$640,073.27 | \$640,073.27 | \$640,073.27 | 96.15757% | <a href="#">Editar</a> |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **70.00 %**

Unidad de Medida: 
 Meta: 
 Meta Modificada: 
[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **70.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 7      | 70.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 7      | 70%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX16160300731264**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TENANGO DEL VALLE PROEXOEEES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)

Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                     | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="tenango de"/>   | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bicentenario"/> |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731266                   | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle. <a href="#">En registro de avances</a> | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario   | <a href="#">Registrar Avance</a> |

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$660,774.94 | \$660,774.94 | \$660,774.94 | 99.27% | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$660,774.94 | \$660,774.94 | \$660,774.94 | 99.27% | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$476,033.34 | \$476,033.34 | \$476,033.34 | 71.51% | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$660,774.94 | \$660,774.94 | \$660,774.94 | 99.27% | <a href="#">Editar</a> |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **70.00 %**

| Unidad de Medida                    | Meta                           | Meta Modificada                 | Acción                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="text" value="Piezas"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="10"/> | <a href="#">Registrar Avance</a>          |
|                                     |                                |                                 | Porcentaje Total de la Meta <b>70.00%</b> |
| Periodo                             | Avance                         | Porcentaje                      | Acción                                    |
| 2018 JUL-SEP                        | 7                              | 70.00%                          | ✓ Confirmado                              |
| 2018 OCT-DIC                        | 7                              | 70%                             | <a href="#">Editar</a>                    |
| 2018 ABR-JUN                        | 0                              | 0.00%                           | ✓ Confirmado                              |
| 2018 ENE-MAR                        | 0                              | 0.00%                           | ✓ Confirmado                              |



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX16160300731266**

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

Solicita Suspensión

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TULTEPEC PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)




**Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**
marianaavilar

Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso** 
[Consultar](#)

**Municipio** 
**Ciclo de recurso** 
[Limpiar](#)

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="tultepec"/>   | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bicen"/>      |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731268                   | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec. | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

[Registrar Avance](#)

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$630,491.08 | \$630,491.08 | \$630,491.08 | 94.72%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$630,491.08 | \$630,491.08 | \$630,491.08 | 94.72%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$588,383.08 | \$588,383.08 | \$588,383.08 | 88.39%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$630,491.08 | \$630,491.08 | \$630,491.08 | 94.71805% | <a href="#">Editar</a> |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **70.00 %**

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada** 
[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **70.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 7      | 70.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 7      | 70%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |







¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731268**

[Cancelar](#)
[Anterior](#)
[Procesando...](#)

[Solicita Cancelación](#)  
[Solicita Suspensión](#)

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES IXTLAHUACA PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="ixtlahuaca"/>   | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bi"/>         |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731237                   | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca<br><small>En registro de avances</small> | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

[Registrar Avance](#)

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$665,002.47 | \$665,002.47 | \$655,002.47 | 99.90%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$655,002.47 | \$655,002.47 | \$655,002.47 | 98.40%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$589,032.11 | \$589,032.11 | \$589,032.11 | 88.49%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$655,002.47 | \$655,002.47 | \$655,002.47 | 98.40037% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **90.00 %**

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada**

Porcentaje Total de la Meta **90.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 9      | 90.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 9      | 90%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



**¡Se han registrado avances!**  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731237**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JILOTEPEC PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)

Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso** 
**Municipio** 
**Ciclo de recurso** 
**Ramo** 
**Programa Presupuestario**

Consultar

Limpiar

Descargar consulta

Ir al Inicio

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre   | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | jilotepec  | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | bicej                                   |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731247                   | Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jilotepec <a href="#">En registro de avances</a> | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

Registrar Avance

| Periodo        | Recaudado      | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Avance     | Acción                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$4,659,552.99 | \$4,659,552.99 | \$3,486,930.63 | \$3,486,930.63 | \$3,486,930.63 | 74.83%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$4,659,552.99 | \$4,659,552.99 | \$3,322,246.97 | \$3,322,246.97 | \$3,322,246.97 | 71.30%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$4,659,552.99 | \$4,659,552.99 | \$3,305,774.97 | \$3,305,774.97 | \$3,305,774.97 | 70.95%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$4,659,552.99 | \$4,659,552.99 | \$3,486,930.63 | \$3,486,930.63 | \$3,486,930.63 | 74.834015% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **74.07 %**

| Unidad de Medida | Meta | Meta Modificada |
|------------------|------|-----------------|
| Metros Cuadrados | 1    | 432             |

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **74.07%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 320    | 74.07%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 320    | 74.07%     | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



### ¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731247**

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

Solicita Suspensión

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)




**Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**
marianaavilar  
 Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio  | Nombre   | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción  |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="MEX16160300731252"/> | <input type="text" value="jiquipilco"/>  | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bicen"/>      |   |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731252                              | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <input type="button" value="Registrar Avance"/> |

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance   | Acción   |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$660,759.22 | \$660,759.22 | \$660,759.22 | 99.27%   | <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$660,759.22 | \$660,759.22 | \$660,759.22 | 99.27%   | <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$660,759.22 | \$660,759.22 | \$660,759.22 | 99.27%   | <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$660,759.22 | \$660,759.22 | \$660,759.22 | 99.2652% | <input type="button" value="Editar"/>          |

### Avances Físicos

**Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 90.00 %**

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada**

**Porcentaje Total de la Meta 90.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción   |
|--------------|--------|------------|--|
| 2018 JUL-SEP | 9      | 90.00%     | <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado |
| 2018 OCT-DIC | 9      | 90%        | <input type="button" value="Editar"/>          |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado |



**¡Se han registrado avances!**

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731252**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LA PAZ PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)

Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa:** Seleccione el estado   
**Municipio:** Seleccione el municipio   
**Tipo de recurso:** Seleccione el Tipo de Recurso   
**Ciclo de recurso:** Seleccione el Ciclo   
**Ramo:** Seleccione el Ramo   
**Programa Presupuestario:** Seleccione el Programa Presupuestario

Mostrar 5 proyectos Buscar:

| Categoría             | Folio             | Nombre  | Tipo                               | Clasificación | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-----------------------|-------------------|---|------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| Buscar                | Buscar            | la paz  | Buscar                             | Buscar        | b                                       |                                  |
| Proyecto de inversión | MEX16160300731255 | Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz. <span style="color: green;">En registro de avances</span> | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación     | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance     | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$456,870.40 | \$456,870.40 | \$456,870.40 | 68.64%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$456,870.40 | \$456,870.40 | \$456,870.40 | 68.64%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$456,870.40 | \$456,870.40 | \$456,870.40 | 68.64%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$456,870.40 | \$456,870.40 | \$456,870.40 | 68.635185% | <a href="#">Editar</a> |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 70.00 %

**Unidad de Medida:** Piezas   
**Meta:** 1   
**Meta Modificada:** 10

Porcentaje Total de la Meta 70.00%

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 7      | 70.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 7      | 70%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |

Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
MEX16160300731255

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LERMA PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa**  **Tipo de recurso**   
**Municipio**  **Ciclo de recurso**   
**Ramo**   
**Programa Presupuestario**

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

| Categoría                           | Folio  | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="MEX16160300731258"/> | <input type="text" value="lerma"/>  | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bicente"/>    |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731258                              | Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma. <a href="#">Es registro de avances</a> | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

| Periodo        | Recaudado       | Comprometido    | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Avance     | Acción                 |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------|
| 2018 / ENE-MAR | \$21,141,204.48 | \$21,141,204.48 | \$3,594,042.32 | \$3,594,042.32 | \$3,594,042.32 | 17.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / JUL-SEP | \$21,141,204.46 | \$21,141,204.46 | \$3,833,590.44 | \$3,833,590.44 | \$3,833,590.44 | 18.13%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$21,141,204.46 | \$21,141,204.46 | \$3,833,590.44 | \$3,833,590.44 | \$3,833,590.44 | 18.13%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$21,141,204.46 | \$21,141,204.46 | \$3,833,590.44 | \$3,833,590.44 | \$3,833,590.44 | 18.133265% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **16.20 %**

**Unidad de Medida**  **Meta**  **Meta Modificada**  [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **16.20%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 70     | 16.20%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 70     | 16.2%      | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



### ¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX16160300731258**

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

Solicita Suspensión

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ACAMBAY PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)




**Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**  
 Ciclo: 2018 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)
 marianaavilar

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="acambay"/>  | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bicente"/>    |   |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731225                   | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay<br><small>En registro de avances</small> | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <input type="button" value="Registrar Avance"/> |

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                                |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$616,501.22 | \$616,501.22 | \$616,501.22 | 92.62%    | ✓ Confirmado                          |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$616,501.22 | \$616,501.22 | \$616,501.22 | 92.62%    | ✓ Confirmado                          |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$506,594.70 | \$506,594.70 | \$506,594.70 | 76.11%    | ✓ Confirmado                          |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$616,501.22 | \$616,501.22 | \$616,501.22 | 92.61636% | <input type="button" value="Editar"/> |

Avances Físicos **Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 70.00 %**

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada**

**Porcentaje Total de la Meta 70.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                                |
|--------------|--------|------------|---------------------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 7      | 70.00%     | ✓ Confirmado                          |
| 2018 OCT-DIC | 7      | 70%        | <input type="button" value="Editar"/> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado                          |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado                          |



**¡Se han registrado avances!**  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731225**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ATENCO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: 
 Tipo de recurso:

Municipio: 
 Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="atenco"/>   | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bi"/>         |   |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731231                   | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <input type="button" value="Registrar Avance"/> |

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                                |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$579,862.31 | \$579,862.31 | \$579,862.31 | 87.11%    | ✓ Confirmado                          |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$579,862.31 | \$579,862.31 | \$579,862.31 | 87.11%    | ✓ Confirmado                          |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$579,862.31 | \$579,862.31 | \$579,862.31 | 87.11%    | ✓ Confirmado                          |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$579,862.31 | \$579,862.31 | \$579,862.31 | 87.11214% | <input type="button" value="Editar"/> |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **80.00 %**

Unidad de Medida: 
 Meta: 
 Meta Modificada:

Porcentaje Total de la Meta **80.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                                |
|--------------|--------|------------|---------------------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 8      | 80.00%     | ✓ Confirmado                          |
| 2018 OCT-DIC | 8      | 80%        | <input type="button" value="Editar"/> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado                          |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado                          |







¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731231**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES COATEPEC HARINAS PROEXOEEES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa:** Seleccione el estado  
**Municipio:** Seleccione el municipio  
**Tipo de recurso:** Seleccione el Tipo de Recurso  
**Ciclo de recurso:** Seleccione el Ciclo  
**Ramo:** Seleccione el Ramo  
**Programa Presupuestario:** Seleccione el Programa Presupuestario

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar: 5 proyectos Buscar:

| Categoría             | Folio             | Nombre  | Tipo                         | Clasificación | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-----------------------|-------------------|---|------------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| Proyecto de Inversión | MEX16160400815712 | Construccion De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas <a href="#">En registro de avances</a> | Otros Programas de Inversión | Educación     | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | <a href="#">Registrar Avance</a> |

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$615,726.86 | \$615,726.86 | \$615,726.86 | 92.50%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$615,726.86 | \$615,726.86 | \$615,726.86 | 92.50%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$501,390.30 | \$501,390.30 | \$501,390.30 | 75.32%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$615,726.86 | \$615,726.86 | \$615,726.86 | 92.50003% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **70.00 %**

**Unidad de Medida:** Piezas **Meta:** 1 **Meta Modificada:** 10 [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **70.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 7      | 70.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 7      | 70%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |

**¡Se han registrado avances!**  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160400815712**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES EL ORO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2018)




**Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**  
 Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)
 marianaavilar

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="el oro"/>   | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bice"/>       |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX16160300731236                   | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro<br><small><a href="#">En registro de avances</a></small> | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$623,747.30 | \$623,747.30 | \$623,747.30 | 93.70%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$623,747.30 | \$623,747.30 | \$623,747.30 | 93.70%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$603,202.54 | \$603,202.54 | \$603,202.54 | 90.62%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$665,650.43 | \$665,650.43 | \$623,747.30 | \$623,747.30 | \$623,747.30 | 93.70493% | <a href="#">Editar</a> |


### Avances Físicos

**Promedio del Porcentaje de Avances Físicos** 80.00 %

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada**

**Porcentaje Total de la Meta** 80.00%

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 8      | 80.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 8      | 80%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



**¡Se han registrado avances!**  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731236**

# DESTINO DEL GASTO

## TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS DE LA UES LERMA PROEXOES 2015 (Cuarto Trimestre 2018)

Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="lerma"/>  | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bice"/>       |   |
| Proyecto de inversión               | MEX15160100627724                   | Terminación De La Construcción De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos Ues Lerma (Proexoees 2015) | Otros Programas de Inversión        | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <input type="button" value="Registrar Avance"/> |

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción   |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 2018 / JUL-SEP | \$700,000.00 | \$700,000.00 | \$685,010.74 | \$685,010.74 | \$685,010.74 | 97.86%    | <input checked="" type="button" value="Confirmado"/> |
| 2018 / ABR-JUN | \$700,000.00 | \$700,000.00 | \$685,010.74 | \$685,010.74 | \$685,010.74 | 97.86%    | <input checked="" type="button" value="Confirmado"/> |
| 2018 / ENE-MAR | \$700,000.00 | \$700,000.00 | \$685,010.74 | \$685,010.74 | \$685,010.74 | 97.86%    | <input checked="" type="button" value="Confirmado"/> |
| 2018 / OCT-DIC | \$700,000.00 | \$700,000.00 | \$685,010.74 | \$685,010.74 | \$685,010.74 | 97.85868% | <input type="button" value="Editar"/>                |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **88.03 %**

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada**

Porcentaje Total de la Meta **88.03%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción   |
|--------------|--------|------------|--|
| 2018 JUL-SEP | 250    | 88.03%     | <input checked="" type="button" value="Confirmado"/> |
| 2018 OCT-DIC | 250    | 88.03%     | <input type="button" value="Editar"/>                |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | <input checked="" type="button" value="Confirmado"/> |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | <input checked="" type="button" value="Confirmado"/> |



**¡Se han registrado avances!**  
 Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX15160100627724**

# DESTINO DEL GASTO

## TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS DE LA UES TULTITLÁN PROEXOEEES 2015 (Cuarto Trimestre 2018)

Ciclo: 2018 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo** 
**Programa Presupuestario**

Consultar

Limpiar

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre   | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="tul"/>   | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bi"/>         |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX15160100627735                   | Terminación De La Contrucción De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues Tultitlán (Proexoees 2015) | Otros Programas de Inversión        | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

[En registro de avances](#)

| Periodo        | Recaudado    | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Avance    | Acción                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$499,092.74 | \$499,092.74 | \$499,092.74 | 99.82%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$499,092.74 | \$499,092.74 | \$499,092.74 | 99.82%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$499,092.74 | \$499,092.74 | \$499,092.74 | 99.82%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$499,092.74 | \$499,092.74 | \$499,092.74 | 99.81855% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **96.83%**

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada** 
[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **96.83%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 275    | 96.83%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 275    | 96.83%     | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



**¡Se han registrado avances!**  
 Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX15160100627735**

# DESTINO DEL GASTO

## TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS DE LA UES TLATLAYA PROEXOES 2015 (Cuarto Trimestre 2018)



**Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**  
 Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)
 marianaavilar

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

Mostrar  proyectos
 Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre   | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | tlatlaya   | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bi"/>         |   |
| Proyecto de inversión               | MEX15160100627746                   | Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoees 2015) | Otros Programas de Inversión        | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <input type="button" value="Registrar Avance"/> |

| Periodo        | Recaudado      | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Avance     | Acción                                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$6,698,716.00 | \$6,698,716.00 | \$2,282,395.68 | \$2,282,395.68 | \$2,282,395.68 | 34.07%     | ✓ Confirmado                          |
| 2018 / ABR-JUN | \$6,698,716.00 | \$6,698,716.00 | \$2,285,395.68 | \$2,282,395.68 | \$2,282,395.68 | 34.07%     | ✓ Confirmado                          |
| 2018 / ENE-MAR | \$6,698,716.00 | \$6,698,716.00 | \$2,282,395.68 | \$2,282,395.68 | \$2,282,395.68 | 34.07%     | ✓ Confirmado                          |
| 2018 / OCT-DIC | \$6,698,716.00 | \$6,698,716.00 | \$2,282,395.68 | \$2,282,395.68 | \$2,282,395.68 | 34.072136% | <input type="button" value="Editar"/> |

### Avances Físicos

**Promedio del Porcentaje de Avances Físicos** 33.45 %

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada**

**Porcentaje Total de la Meta** 33.45%

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                                |
|--------------|--------|------------|---------------------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 95     | 33.45%     | ✓ Confirmado                          |
| 2018 OCT-DIC | 95     | 33.45%     | <input type="button" value="Editar"/> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado                          |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado                          |



**¡Se han registrado avances!**  
 Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX15160100627746**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEMASCALCINGO PROEXOES 2015 (Cuarto Trimestre 2018)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2018 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa**  **Tipo de recurso**   
**Municipio**  **Ciclo de recurso**   
**Ramo**   
**Programa Presupuestario**

Consultar

Limpiar

[Ir al inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar  proyectos

Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre   | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="temasca"/>   | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bi"/>         |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX15160100627770                   | Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proexoees 2015) | Otros Programas de Inversión        | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

| Periodo        | Recaudado       | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Avance | Acción                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------|
| 2018 / OCT-DIC | \$13,000,000.00 | \$13,000,000.00 | \$12,638,938.68 | \$12,638,938.68 | \$12,638,938.68 | 97.22% | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 / JUL-SEP | \$13,000,000.00 | \$13,000,000.00 | \$12,636,634.10 | \$12,636,634.10 | \$12,636,634.10 | 97.20% | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$13,000,000.00 | \$13,000,000.00 | \$12,064,980.83 | \$12,064,980.83 | \$12,064,980.83 | 92.81% | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$13,000,000.00 | \$13,000,000.00 | \$11,147,563.71 | \$11,147,563.71 | \$11,147,563.71 | 85.75% | ✓ Confirmado           |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **70.46%**

**Unidad de Medida**  **Meta**  **Meta Modificada**  [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **70.46%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 OCT-DIC | 200.1  | 70.46%     | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 JUL-SEP | 200    | 70.42%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX15160100627770**

[Cancelar](#)

[Anterior](#)

Procesando...

[Solicita Cancelación](#)

[Solicita Suspensión](#)

# DESTINO DEL GASTO

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA TALLERES, LABORATORIOS Y AULA MULTIUSOS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOES 2015 (Cuarto Trimestre 2018)

Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo**

**Programa Presupuestario**

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar  proyectos

Buscar:

| Categoría                           | Folio                               | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="jiqui"/>  | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bi"/>         |                                  |
| Proyecto de Inversión               | MEX15160100627761                   | Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoees 2015) | Otros Programas de Inversión        | Educación                           | Universidad Mexiquense del Bicentenario | <a href="#">Registrar Avance</a> |

| Periodo        | Recaudado      | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Avance     | Acción                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00 | \$2,147,624.92 | \$2,147,624.92 | \$2,147,624.92 | 35.79%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00 | \$2,147,624.92 | \$2,147,624.92 | \$2,147,624.92 | 35.79%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00 | \$2,147,624.92 | \$2,147,624.92 | \$2,147,624.92 | 35.79%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00 | \$2,147,624.92 | \$2,147,624.92 | \$2,147,624.92 | 35.793747% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **18.75 %**

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada** 
[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **18.75%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 45     | 18.75%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 45     | 18.75%     | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



### ¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX15160100627761**

[Cancelar](#) [Anterior](#)

Procesando...

[Solicita Cancelación](#)

[Solicita Suspensión](#)

# DESTINO DEL GASTO

## CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA UES VILLA DEL CARBON NIVEL SUPERIOR (Cuarto Trimestre 2018 FAM 2014)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa:** Seleccione el estado  
**Municipio:** Seleccione el municipio  
**Tipo de recurso:** Seleccione el Tipo de Recurso  
**Ciclo de recurso:** Seleccione el Ciclo  
**Ramo:** Seleccione el Ramo  
**Programa Presupuestario:** Seleccione el Programa Presupuestario

[Consultar](#)  
[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)
[Descargar consulta](#)

Mostrar: 5 proyectos Buscar:

| Categoría             | Folio             | Nombre  | Tipo                               | Clasificación | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-----------------------|-------------------|---|------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| Proyecto de Inversión | MEX14170300964399 | Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon | Proyecto de Inversión de inmuebles | Educación     | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | <a href="#">Registrar Avance</a> |

### Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

| Periodo        | Recaudado       | Comprometido    | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Avance    | Acción                 |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$9,996,463.62 | \$9,996,463.62 | \$9,996,463.62 | 99.96%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$9,996,463.62 | \$9,996,463.62 | \$9,996,463.62 | 99.96%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$9,996,463.62 | \$9,996,463.62 | \$9,996,463.62 | 99.96%    | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$9,996,463.62 | \$9,996,463.62 | \$9,996,463.62 | 99.96464% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.59 %**

**Unidad de Medida:** Metros Cuadrados  
**Meta:** 1  
**Meta Modificada:** 246

[Registrar Avance](#)

**Porcentaje Total de la Meta 99.59%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 245    | 99.59%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 245    | 99.59%     | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



**¡Se han registrado avances!**  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX14170300964399**

# DESTINO DEL GASTO

## CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL DE AULAS UES JILOTEPEC FAM 2015 (Cuarto Trimestre 2018)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso** 
**Municipio** 
**Ciclo de recurso** 
**Ramo** 
**Programa Presupuestario**

[Consultar](#)  
[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)
[Descargar consulta](#)

Mostrar  proyectos Buscar:

| Categoría             | Folio             | Nombre   | Tipo                         | Clasificación | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-----------------------|-------------------|--|------------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| Proyecto de inversión | MEX15150400598485 | Construcción Del Tercer Nivel De La Ues De Jilotepec | Otros proyectos de Inversión | Educación     | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | <a href="#">Registrar Avance</a> |

[Registrar Avance](#)

| Periodo        | Recaudado      | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Avance     | Acción                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$2,501,276.00 | \$2,501,276.00 | \$2,134,602.59 | \$2,134,602.59 | \$2,134,602.59 | 85.34%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$2,501,276.00 | \$2,501,276.00 | \$2,134,602.59 | \$2,134,602.59 | \$2,134,602.59 | 85.34%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$2,501,276.00 | \$2,501,276.00 | \$1,973,119.47 | \$1,973,119.47 | \$1,973,119.47 | 78.88%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$2,501,276.00 | \$2,501,276.00 | \$2,134,602.59 | \$2,134,602.59 | \$2,134,602.59 | 85.340546% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **85.87 %**

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada** 
[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **85.87%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 395    | 85.87%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 395    | 85.87%     | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |

### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



**¡Se han registrado avances!**  
 Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX15150400598485**

# DESTINO DEL GASTO

## CONSTRUCCIÓN DE LA UES VILLA DEL CARBON FAM 2013 (Cuarto Trimestre 2018)

Ciclo: 2018 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

### Registros de Avances Individuales

**Entidad Federativa** 
**Tipo de recurso**

**Municipio** 
**Ciclo de recurso**

**Ramo** 
**Programa Presupuestario**

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

| Categoría                           | Folio  | Nombre  | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción                           |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="MEX13130400232936"/> | <input type="text" value="Buscar"/>                               | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/>     |                                  |
| Proyecto de inversión               | MEX13130400232936                              | Construccion De La Primera Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon | Proyecto de Inversión de Inmuebles  | Educación                           | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | <a href="#">Registrar Avance</a> |

Registrar Avance

| Periodo        | Recaudado      | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Avance | Acción                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------------|
| 2018 / JUL-SEP | \$9,465,851.78 | \$9,465,851.78 | \$9,170,100.66 | \$9,170,100.66 | \$9,170,100.66 | 96.88% | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ABR-JUN | \$9,465,851.78 | \$9,465,851.78 | \$9,170,100.66 | \$9,170,100.66 | \$9,170,100.66 | 96.88% | ✓ Confirmado           |
| 2018 / ENE-MAR | \$9,465,851.78 | \$9,465,851.78 | \$9,170,100.66 | \$9,170,100.66 | \$9,170,100.66 | 96.88% | ✓ Confirmado           |
| 2018 / OCT-DIC | \$9,465,851.78 | \$9,465,851.78 | \$9,170,100.66 | \$9,170,100.66 | \$9,170,100.66 | 96.88% | <a href="#">Editar</a> |

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **80.00 %**

**Unidad de Medida** 
**Meta** 
**Meta Modificada**

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **80.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 JUL-SEP | 8      | 80.00%     | ✓ Confirmado           |
| 2018 OCT-DIC | 8      | 80%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2018 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2018 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX13130400232936**

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

Solicita Suspensión

# DESTINO DEL GASTO

## IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLE EN LAS UNIDADES DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UMB (FAM 2018) (Cuarto Trimestre 2018)

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2018 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) 

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:  Tipo de recurso:

Municipio:  Ciclo de recurso:

Ramo:


Programa Presupuestario:

Mostrar  proyectos

| Categoría                           | Folio                               | Nombre   | Tipo                                | Clasificación                       | Institución Ejecutora                   | Acción  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/>  | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="bicen"/>      |   |
| Proyecto de inversión               | MEX180301393241                     | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLE EN LAS UNIDADES DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO <input type="button" value="En registro de avances"/> | Otros proyectos de Inversión        | Educación                           | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | <input type="button" value="Registrar Avance"/> |
| Proyecto de inversión               | MEX17170300964320                   | Mejorar La Infraestructura Física Educativa De La Diversas Ues <input type="button" value="En registro de avances"/>   | Otros proyectos de Inversión        | Educación                           | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | <input type="button" value="Registrar Avance"/> |

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2018 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) 

### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

 FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX180301393241**