

# EJERCICIO DEL GASTO

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS DE LA UES TLATLAYA, JIQUIPILCO Y TEMASCALCINGO (CUARTO TRIMESTRE 2020).

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)
marianaavilar

---

Carga Ejercicio del Gasto Carga individual
Inicio > Carga Ejercicio del Gast

Programa presupuestario

Ciclo de recursos:

Ramo:

Rendimientos:

Entidad:

Programa presupuestal:

Reintegros:

Municipio:

Tipo de recurso:

Observaciones:

Institución ejecutora:

Convenio específico:

[Ir al Inicio](#)
[Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
<a href="#">Eliminar</a>	México	Gobierno de la Entidad	2015	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		11 - Educación Pública	U 079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	\$0.00	\$0.00	

[Registrar avance](#)

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO(MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	OBSERVACIONES
<a href="#">Eliminar</a>	Gasto de Inversión	569 - Otros equipos	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,201,952.16	\$5,201,952.16		MEX15160100627746MEX15160100627761MEX15160100627770	
<a href="#">Eliminar</a>	Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$15,626,131.14	\$15,626,131.14		MEX15160100627746MEX15160100627761MEX15160100627770	

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)
marianaavilar

---

Carga Ejercicio del Gasto Carga individual
Inicio > Carga Ejercicio del Gast

✔ Exitos!
✕

El Programa presupuestario se guardó de manera exitosa.

Ciclo de recursos:

Ramo:

Rendimientos:

Entidad:

Programa presupuestal:

Reintegros:

Municipio:

Tipo de recurso:

Observaciones:

Institución ejecutora:

Convenio específico:

[Ir al Inicio](#)
[Guardar registro](#)

# EJERCICIO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS DE LA UES ACAMBAY, ATENCO, COATEPEC HARINAS, EL ORO, IXTLAHUACA, JILOTEPEC, JIQUIPILCO, LA PAZ, LERMA, MORELOS, SAN JOSE DEL RINCON, TEJUPILCO, TEMOAYA TENANGO DEL VALLE Y TULTEPEC (CUARTO TRIMESTRE 2020).

Programa presupuestario

<b>Ciclo de recursos:</b>	Seleccione...	<b>Entidad:</b>	Seleccione...	<b>Municipio:</b>	Seleccione...	<b>Institución ejecutora:</b>	<input type="text"/>
<b>Ramo:</b>	Seleccione...	<b>Programa presupuestal:</b>	Seleccione...	<b>Tipo de recurso:</b>	Seleccione...	<b>Convenio específico:</b>	<input type="text"/>
<b>Rendimientos:</b>	<input type="text"/>	<b>Reintegros:</b>	<input type="text"/>	<b>Observaciones:</b>	<input type="text"/>		

[Ir al Inicio](#)

[Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
<a href="#">Eliminar</a>	México	Gobierno de la Entidad	2016	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		11 - Educación Pública	U 079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	\$0.00	\$0.00	

[Ir al Inicio](#)

[Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
<a href="#">Eliminar</a>	México	Gobierno de la Entidad	2016	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		11 - Educación Pública	U 079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	\$0.00	\$0.00	

Partida genérica

[Registrar avance](#)

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO(MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS
<a href="#">Eliminar</a>	Gasto de Inversión	509 - Otros equipos	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,879,502.45	\$12,879,502.45		MEX16160300731266MEX16160300731225MEX16160300731255MEX16160300731263MEX1
<a href="#">Eliminar</a>	Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$13,930,614.31	\$13,930,614.31		MEX16160300731258MEX16160300731247

Programa presupuestario

**Exito!**  
El Programa presupuestario se guardó de manera exitosa.

<b>Ciclo de recursos:</b>	Seleccione...	<b>Entidad:</b>	Seleccione...	<b>Municipio:</b>	Seleccione...	<b>Institución ejecutora:</b>	<input type="text"/>
<b>Ramo:</b>	Seleccione...	<b>Programa presupuestal:</b>	Seleccione...	<b>Tipo de recurso:</b>	Seleccione...	<b>Convenio específico:</b>	<input type="text"/>
<b>Rendimientos:</b>	<input type="text"/>	<b>Reintegros:</b>	<input type="text"/>	<b>Observaciones:</b>	<input type="text"/>		

# EJERCICIO DEL GASTO

## CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL UES ATENCO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UES XALATLACO FAM 2019 (CUARTO TRIMESTRE 2020)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

### Carga Ejercicio del Gasto

Inicio - Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta Información

Tiempo restante: 1 días 1:50 Hrs

#### Información de carga

- Iniciando validación del archivo: FAM 1019.csv
- >La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 172,291.

#### Historial de cargas

Limpiar Cargar archivo Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
172291	Hace un momento	FAM 1019.csv	Terminado	No disponible		No disponible

Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

### Analítico de Avances

Inicio - Analítico de Avances

#### Consulta de Programas

Ciclo: 2019 Entidad: Seleccione... Estatus Flujo: Seleccione... Consultar  
 Ciclo de recurso: Seleccione... Municipio: Seleccione... Limpiar  
 Ramo: Seleccione... Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)  
 Programa Presupuestal: Seleccione... Descargar consulta  
 Ir al Inicio

Mostrar 5 programas

TOTAL REGS	ENTIDAD/MUNICIPIO	CICLO RECURSO	PERIODO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO TRANSFERIDO	RENDIMIENTOS
1	México	2019	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$769,936,672.00	\$0.00
4	México	2019	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	\$456,570,466.00	\$641,000.94

#### AVANCES

ESTATUS	ENTIDAD/MUNICIPIO	CICLO RECURSO	PERIODO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIÓN EJECUTORA
Validado	Gobierno de la Entidad	2019	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Validado	Gobierno de la Entidad	2019	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	U. Autónoma del Estado de México, Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Validado	Gobierno de la Entidad	2019	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	U. Estatal del Valle de Ecatepec, U. Estatal del Valle de Toluca, U. Mexiquense del Bicentenario, U. Intercultural del Estado de México, U. Tecnológica de Sur del Estado de México, Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, U. Autónoma del Estado de México

# EJERCICIO DEL GASTO

## SUBSIDIO ORDINARIO 2020 (TERCER TRIMESTRE 2020).

### Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos **Paso 1: Carga de plantillas** Paso 2: Consulta información

⌚ Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

#### Información de carga

- Iniciando validación del archivo: SUBSIDIO FEDERAL 3ER TRIM 20.csv
- ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- ->Total de registros validados 1.
- ->El identificador de carga es: 159,070.

#### Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
159070	8/10/2020 11:42 AM	SUBSIDIO FEDERAL 3ER TRIM 20.csv	Terminado	->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>

### Análisis de Avances

Inicio > Análisis de Avances

#### Consulta de Programas

**Ciclo:** 2020 **Entidad:** Seleccione... **Estatus Flujo:** Seleccione... [Consultar](#)  
**Ciclo de recurso:** Seleccione... **Municipio:** Seleccione... [Limpiar](#)  
**Ramo:** Seleccione... **Periodo:** Tercer Trimestre (JUL-SEP)  
**Programa Presupuestal:** Seleccione...

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar 5 programas

TOTAL REGS	ENTIDAD/MUNICIPIO	CICLO RECURSO	PERIODO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO TRANSFERIDO	RENDIMIENTOS
1	México	2020	3-Tercer Trimestre	11-Educación Pública	S299-Desarrollo de Aprendizajes significativos de Educación Básica	\$13,434,460.93	\$0.00
11	México	2020	3-Tercer Trimestre	11-Educación Pública	U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales	\$3,381,667,099.00	\$0.00

#### AVANCES

ESTATUS	ENTIDAD/MUNICIPIO	CICLO RECURSO	PERIODO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIÓN EJECUTORA
Revisión	Gobierno de la Entidad	2020	3-Tercer Trimestre	11-Educación Pública	U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales	Colegio de Bachilleres del Estado de Mexico 3
Revisión	Gobierno de la Entidad	2020	3-Tercer Trimestre	11-Educación Pública	U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Mexico.
Revisión	Gobierno de la Entidad	2020	3-Tercer Trimestre	11-Educación Pública	U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales	Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec
Revisión	Gobierno de la Entidad	2020	3-Tercer Trimestre	11-Educación Pública	U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales	Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán.
Revisión	Gobierno de la Entidad	2020	3-Tercer Trimestre	11-Educación Pública	U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales	UMB

# EJERCICIO DEL GASTO

## CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II DE LA UMB ECATEPEC FAM 2020 (CUARTO TRIMESTRE 2020)



**Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**
marianaavilar

Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Carga Ejercicio del Gasto Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

### Información de carga

- + Iniciando validación del archivo: FAM 2020.csv
- + ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- + ->Total de registros validados 1.
- + ->El identificador de carga es: 172,458.

### Historial de cargas

Limpiar
Cargar archivo
Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
172458	11/1/2021 1:3 PM	FAM 2020.csv	Terminado	>->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>



**Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**
marianaavilar

Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Análítico de Avances Inicio > Análítico de Avances

### Consulta de Programas

ciclo: 
 Entidad: 
 Estatus Flujo: 
Consultar

Ciclo de recurso: 
 Municipio: 
Limpiar

Ramo: 
 Periodo:

Programa Presupuestal:

[Ir al Inicio](#)
Descargar consulta

Mostrar  programas

TOTAL REGS	ENTIDAD/MUNICIPIO	CICLO RECURSO	PERIODO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO TRANSFERIDO	RENDIMIENTOS
0	México	2020	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006-FAM Asistencia Social	\$1,375,543,225.00	\$0.00
1	México	2020	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$790,532,244.00	\$0.00
3	México	2020	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	\$386,529,630.00	\$0.00

AVANCES

ESTATUS	ENTIDAD/MUNICIPIO	CICLO RECURSO	PERIODO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIÓN EJECUTORA
Revisión	Gobierno de la Entidad	2020	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Instituto Mexiquense de la Infraestructura.
Revisión	Gobierno de la Entidad	2020	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad Estatal del valle de Ecatepec
Revisión	Gobierno de la Entidad	2020	4-Cuarto Trimestre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES MORELOS PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado

Municipio: Seleccione el municipio

Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso

Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo

Ramo: Seleccione el Ramo

Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar: 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731260	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos.	Proyecto de inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Registrar Avance

Período	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,118.55	\$660,118.55	99.17%	Editar
2020 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,118.55	\$660,118.55	99.17%	Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,118.55	\$660,118.55	99.17%	Confirmado
2020 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,118.55	\$660,118.55	99.17%	Confirmado
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,118.55	\$660,118.55	99.17%	Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,118.55	\$660,118.55	\$660,118.55	99.17%	Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$567,480.46	\$567,480.46	\$567,480.46	85.25%	Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$513,463.90	\$513,463.90	77.14%	Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$513,463.90	\$513,463.90	\$513,463.90	77.14%	Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$513,463.90	\$513,463.90	\$513,463.90	77.14%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$513,463.90	\$513,463.90	\$513,463.90	77.14%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$513,463.90	\$513,463.90	\$513,463.90	77.14%	Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 99.00%

Unidad de Medida: Piezas

Meta: 1

Meta Modificada: 10

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 99.00%

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
MEX16160300731260

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES SAN JOSÉ DEL RINCÓN PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:  Tipo de recurso:

Municipio:  Ciclo de recurso:

Ramo:  Programa Presupuestario:

Mostrar:  proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731261	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón.	Proyecto de inversión de inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

Periodo	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$661,086.44	99.31%	✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$616,279.02	92.58%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$589,270.74	88.53%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$589,270.74	88.53%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$589,270.74	88.53%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$589,270.74	88.53%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$589,270.74	88.53%	✓ Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$661,086.44	99.314354%	<input type="button" value="Editar"/>
2019 / OCT-DIC	\$665,650.42	\$661,086.44	99.31%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.00 %**

Unidad de Medida: Piezas

Meta: 1

Meta Modificada: 10

Porcentaje Total de la Meta: **99.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99%	<input type="button" value="Editar"/>
2019 ABR-JUN	9.2	92.00%	✓ Confirmado

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX16160300731261

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEJUPILCO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

[SHCP](#) [MST](#) **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:  Seleccione el estado  
 Municipio:  Seleccione el municipio  
 Tipo de recurso:  Seleccione el Tipo de Recurso  
 Ciclo de recurso:  Seleccione el Ciclo  
 Ramo:  Seleccione el Ramo  
 Programa Presupuestario:  Seleccione el Programa Presupuestario

Mostrar  proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731263	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tejupilco.	Proyecto de Inversión de inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.78% ✓ Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	99.78% ✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$664,189.95	96.77% ✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$644,173.28	92.72% ✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$617,165.00	92.72% ✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$617,165.00	92.72% ✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$617,165.00	92.72% ✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$589,689.24	88.59% ✓ Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$589,689.24	99.780594% Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.70 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje Total de la Meta
Piezas	1	10	99.70%

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2020 JUL-SEP	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.97	99.7%	Edit
2019 ABR-JUN	9.6	96.00%	✓ Confirmado

[SHCP](#) [MST](#) **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731263**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEMOAYA PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:  | Tipo de recurso:

Municipio:  | Ciclo de recurso:

Ramo:  | Programa Presupuestario:

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar: 5 proyectos | Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731264	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<a href="#">Registrar Avance</a>

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.94% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	99.94% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$640,073.27	96.16% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$640,073.27	96.16% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$640,073.27	96.16% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$640,073.27	96.16% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$640,073.27	96.16% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$568,697.31	85.43% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.9381% <a href="#">Editar</a>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.90 %**

Unidad de Medida: Piezas | Meta: 1 | Meta Modificada: 10 | [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta: **99.90%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 JUL-SEP	9.99	99.90%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ABR-JUN	9.99	99.90%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ENE-MAR	9.99	99.90%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 OCT-DIC	9.99	99.90%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 JUL-SEP	9.99	99.90%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 OCT-DIC	9.99	99.9%	<a href="#">Editar</a>
2019 ABR-JUN	9.6	96.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado

Registros de Avances Individual de Proyectos | Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: **MEX16160300731264**

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Procesando...](#) [Solicita Suspensión](#) [Solicita Cancelación](#)

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TENANGO DEL VALLE PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

SHCP SECRETA RIA DE HACIENDA Y CR E DITO P U B L I C O  
MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado  
Municipio: Seleccione el municipio  
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso  
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo  
Ramo: Seleccione el Ramo  
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar Limpiar

Ir al Inicio Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731266	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833115

Período	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$476,033.34	71.51%	✓ Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.26756%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida: Piezas  
Meta: 1  
Meta Modificada: 10  
Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99%	✎ Editar
2019 ABR-JUN	9.5	95.00%	✓ Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833115

SHCP SECRETA R IA DE HACIENDA Y CR E DITO P U B L I C O  
MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FO L IO DEL REGISTRO  
MEX16160300731266

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TULTEPEC PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

### Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar:  proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731268	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<a href="#">Registrar Avance</a>

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	94.72% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$630,491.08	94.72% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$630,491.08	94.72% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$630,491.08	94.72% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$588,383.08	88.39% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$661,649.41	99.39893% <a href="#">Editar</a>

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.00%**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje Total de la Meta
Piezas	1	10	<b>99.00%</b>

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99%	<a href="#">Editar</a>
2019 ABR-JUN	9	90.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado

### Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

[Inicio](#) - [Registros de Avances Individual de Proyecto](#)



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX16160300731268**

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#) [Solicita Cancelación](#)

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES IXTLAHUACA PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:  Tipo de recurso:

Municipio:  Ciclo de recurso:

Ramo:  Programa Presupuestario:

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar:  proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731237	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<a href="#">Registrar Avance</a>

Periodo	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	98.40%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	98.40%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	99.90%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	98.40%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$589,032.11	88.49%	✓ Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.589066%	<a href="#">Editar</a>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.00 %**

Unidad de Medida:  Meta:  Meta Modificada:

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta: **99.00%**


Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99%	<a href="#">Editar</a>
2019 ABR-JUN	9.5	95.00%	✓ Confirmado

SHCP SEHAJEF MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registros de Avances Individual de Proyectos

[Inicio](#) - [Registros de Avances Individual de Proyecto](#)



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: **MEX16160300731237**

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#) [Solicita Cancelación](#)

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JILOTEPEC PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

[SHCP](#) [MST](#) **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavillar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:  Seleccione el estado  
 Municipio:  Seleccione el municipio  
 Tipo de recurso:  Seleccione el Tipo de Recurso  
 Ciclo de recurso:  Seleccione el Ciclo  
 Ramo:  Seleccione el Ramo  
 Programa Presupuestario:  Seleccione el Programa Presupuestario

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731247	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jilotepec	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833092

Periodo	Avance	Meta	Meta Modificada	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,529,230.62	75.74%	✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	74.83%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	74.83%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	74.83%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	74.83%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,322,246.97	71.30%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,305,774.97	70.95%	✓ Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,529,230.62	75.74183%	<input type="button" value="Editar"/>
2019 / JUL-SEP	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	74.83%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **75.74%**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 1

Meta Modificada: 432

Porcentaje Total de la Meta: **75.74%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	327.2	75.74%	<input type="button" value="Editar"/>
2020 JUL-SEP	327	75.69%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	327	75.69%	✓ Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833092

[SHCP](#) [MST](#) **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavillar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

**FOLIO DEL REGISTRO**  
**MEX16160300731247**

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

SHCP **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavilar

### Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

[Consultar](#)  
[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar  proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731252	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco	proye	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<a href="#">Registrar Avance</a>

Anterior  Siguiente

Se han encontrado: 9065 proyectos.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.4

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833099

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	<a href="#">Editar</a>
2020 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2020 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%	✓ Confirmado

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.00 %**

Unidad de Medida:  Meta:  Meta Modificada:  [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta: **99.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	<a href="#">Editar</a>
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833099

SHCP **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavilar

### Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Ciclo

[Inicio](#) - [Registros de Avances Individual de Proyectos](#)



¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX16160300731252**

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LA PAZ PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

### Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

[Consultar](#)  
[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar:  proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731255	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<a href="#">Registrar Avance</a>
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$633,029.65	\$633,029.65	95.10% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$633,029.65	\$633,029.65	\$633,029.65	95.10% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$510,886.96	\$510,886.96	\$510,886.96	76.75% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$633,029.62	\$633,029.62	95.09941% <a href="#">Editar</a>

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **95.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje Total de la Meta
Piezas	1	10	95.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 JUL-SEP	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ABR-JUN	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ENE-MAR	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 OCT-DIC	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 JUL-SEP	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 OCT-DIC	9.5	95%	<a href="#">Editar</a>
2019 ABR-JUN	7.6	76.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 ENE-MAR	7	70.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado

### Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio | Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX16160300731255**

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LERMA PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado

Municipio: Seleccione el municipio

Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso

Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo

Ramo: Seleccione el Ramo

Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar: 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731258	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Período	Avance	Porcentaje	Acción	
2020 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	61.60%	Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	53.37%	Confirmado
2020 / ENE-MAR	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	38.51%	Confirmado
2019 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	38.51%	Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$3,833,590.96	18.13%	Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	18.13%	Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	69.55268%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 69.55%

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 1

Meta Modificada: 432

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 69.55%


Período	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	300.46	69.55%	Editar
2020 JUL-SEP	266	61.57%	Confirmado
2020 ABR-JUN	235	54.40%	Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833106

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
MEX16160300731258

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ACAMBAY PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

### Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Consultar

Limpiar

Ir al inicio

Descargar consulta

Mostrar: 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731225	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay	Proyecto de inversión de inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Período	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.60%	Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	99.60%	Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.60%	Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	99.60%	Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.60%	Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	99.60%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.60%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	99.60%	Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.60%	Editar

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 99.60%

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje Total de la Meta
Piezas	1	10	99.60%

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2020 JUL-SEP	9.96	99.60%	Confirmado
2020 ABR-JUN	9.96	99.60%	Confirmado
2020 ENE-MAR	9.96	99.60%	Confirmado
2019 OCT-DIC	9.96	99.60%	Confirmado
2019 JUL-SEP	9.96	99.60%	Confirmado
2020 OCT-DIC	9.96	99.6%	Editar
2019 ABR-JUN	9.6	96.00%	Confirmado

### Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO  
MEX16160300731225

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ATENCO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:  Tipo de recurso:

Municipio:  Ciclo de recurso:

Ramo:  Programa Presupuestario:

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731231	Equipamiento de Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<a href="#">Registrar Avance</a>

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$658,674.58	98.95% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$658,674.58	98.95% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$606,870.59	91.17% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$579,862.31	87.11% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$579,862.31	87.11% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$579,862.31	87.11% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$579,862.31	87.11% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$579,862.31	87.11% <a href="#">Confirmado</a>
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$658,674.58	98.95203% <a href="#">Editar</a>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **98.90%**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Piezas	1	10	<a href="#">Registrar Avance</a>

Porcentaje Total de la Meta: **98.90%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	9.89	98.9%	<a href="#">Editar</a>
2020 JUL-SEP	9.8	98.00%	<a href="#">Confirmado</a>

SHCP SE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

**FOLIO DEL REGISTRO**  
MEX16160300731231

[Cancelar](#)
[Anterior](#)

[Procesando...](#)  
[Solicita Suspensión](#)  
[Solicita Cancelación](#)

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES COATEPEC HARINAS PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

SHCP DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CRÉDITO PÚBLICO | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) | marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado | Municipio: Seleccione el municipio | Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso | Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo | Ramo: Seleccione el Ramo | Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160400815712	Construccion De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas	Otros Programas de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	<a href="#">Registrar Avance</a>

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=920338

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.56% <a href="#">Confirmado</a>
2020 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	99.56% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.56% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	99.56% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$642,735.14	96.56% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	92.50% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$615,726.86	92.50% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$615,726.86	92.50% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$615,726.86	92.50% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$501,390.30	75.32% <a href="#">Confirmado</a>
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	99.564545% <a href="#">Editar</a>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.50%**

Unidad de Medida: Piezas | Meta: 1 | Meta Modificada: 10 | [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta: **99.50%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	9.95	99.5%	<a href="#">Editar</a>
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	<a href="#">Confirmado</a>

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=920338

SHCP DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CRÉDITO PÚBLICO | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) | marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos | Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
MEX16160400815712

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES EL ORO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2020)

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado  
Municipio: Seleccione el municipio  
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso  
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo  
Ramo: Seleccione el Ramo  
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar Limpiar Descargar consulta

Ir al Inicio

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731236	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833075

Período	Avance	Meta	Meta Modificada	Porcentaje	Acción
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$623,747.30	93.70%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$603,202.54	90.62%	Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$661,897.24	99.436165%	Editar

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.40 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje Total de la Meta
Piezas	1	10	99.40%

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	9.94	99.4%	Editar
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833075

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
MEX16160300731236

Cancelar Anterior Procesando... Solicita Suspensión Solicita Cancelación

# DESTINO DEL GASTO

## TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS DE LA UES TLATLAYA PROEXOES 2015 (Cuarto trimestre 2020)

### Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar: 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627746	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multistuos De La Ues De Tlatlaya (Proexoes 2015)	Otros Programas de inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$6,698,716.00	33.73%	✓ Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$6,698,716.00	33.73%	✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$6,698,716.00	34.07%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$6,698,716.00	34.07%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$6,698,716.00	34.07%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$6,698,716.00	34.07%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$6,698,716.00	34.07%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$6,698,716.00	34.07%	✓ Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$6,698,716.00	53.99416%	✎ Editar

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **53.99 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros Cuadrados	1	284	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **53.99%**

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2020 JUL-SEP	153.32	53.99%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	153.32	53.99%	✎ Editar
2020 ABR-JUN	96	33.80%	✓ Confirmado

### Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO **MEX15160100627746**

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

# DESTINO DEL GASTO

## EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEMASCALCO PROEXOES 2015 (Cuarto Trimestre 2020)

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

SHCP SECRETA RIA DE HACIENDA Y CR EDITO P B LICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado  
Municipio: Seleccione el municipio  
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso  
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo  
Ramo: Seleccione el Ramo  
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar Limpia Descargar consulta

Ir al Inicio

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627770	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalco (Proexoees 2015)	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=704145

Período	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	98.01%	✓ Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.22%	✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.22%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.22%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.22%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.20%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	92.81%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	85.75%	✓ Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	98.005135%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 98.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados  
Meta: 1  
Meta Modificada: 284

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 98.00%

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	278.32	98%	✎ Editar
2020 JUL-SEP	278	97.89%	✓ Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=704145

SHCP SECRETA R IA DE HACIENDA Y CR EDITO P B LICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
MEX15160100627770

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

# DESTINO DEL GASTO

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA TALLERES, LABORATORIOS Y AULA MULTIUSOS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOEEES 2015 (Cuarto Trimestre 2020)

### Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627761	Construcción y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoees 2015)	Otros Programas de inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<a href="#">Registrar Avance</a>

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=704136

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / JUL-SEP	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / ABR-JUN	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <a href="#">Confirmado</a>
2019 / ENE-MAR	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / OCT-DIC	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / JUL-SEP	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / ABR-JUN	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <a href="#">Confirmado</a>
2018 / ENE-MAR	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <a href="#">Confirmado</a>
2020 / OCT-DIC	\$6,000,000.00	\$3,970,550.62	66.17584% <a href="#">Editar</a>

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **66.17 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros Cuadrados	1	240	<a href="#">Registrar Avance</a>

Porcentaje Total de la Meta: **66.17%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	158.8	66.17%	<a href="#">Editar</a>
2020 JUL-SEP	112.8	47.00%	<a href="#">Confirmado</a>

### Registros de Avances Individual de Proyectos

[Inicio](#) > [Registros de Avances Individual de Proyectos](#)



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**MEX15160100627761**

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

# DESTINO DEL GASTO

## CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UES ATENCO (AULAS, LABORATORIOS Y COMPLEMENTOS FAM 2019 (Cuarto Trimestre 2020)

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

SHCP SECRETA RIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado  
Municipio: Seleccione el municipio  
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso  
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo  
Ramo: Seleccione el Ramo  
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar Limpiar Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX190301570997	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UES ATENCO	Proyecto de inversión de inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Registrar Avance

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1570997

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / JUL-SEP	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$12,976,160.06	\$12,976,160.06	76.33%	Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$11,537,365.63	\$11,537,365.63	67.87%	Confirmado
2020 / ENE-MAR	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$7,335,440.75	\$7,335,440.75	43.15%	Confirmado
2019 / OCT-DIC	\$17,000,000.00	\$14,206,097.59	\$14,206,097.59	\$4,261,829.28	\$4,261,829.28	25.07%	Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	100%	Editar
2019 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$14,206,097.59	\$14,206,097.59	\$14,206,097.59	\$7,335,440.75	\$7,335,440.75	43.15%	Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados  
Meta: 300  
Meta Modificada: 240

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	240	100%	Editar
2020 JUL-SEP	183.2	76.33%	Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1570997

SHCP SECRETA R IA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
MEX190301570997

Cancelar Anterior

Procesando...  
Solicita Suspensión  
Solicita Cancelación

# DESTINO DEL GASTO

## AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UES XALATLACO, LABORATORIOS PARA INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ FAM 2019 (Cuarto Trimestre 2020)

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado  
Municipio: Seleccione el municipio

Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso  
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo  
Ramo: Seleccione el Ramo  
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar Limpiar

Ir al inicio Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Categoría: Buscar Folio: Buscar Nombre: xalatlaco Tipo: Buscar Clasificación: Buscar Institución Ejecutora: Buscar Acción: Registrar Avance

Proyecto de inversión	MEX190301571030	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UES XALATLACO, LABORATORIOS PARA INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ. <a href="#">En registro de avances</a>	Proyecto de inversión de inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Registrar Avance
-----------------------	-----------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------------

Se han encontrado: 9058 proyectos.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1571030

Período	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Acción
2020 / JUL-SEP	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$3,184,851.93	\$3,184,851.93	\$3,184,851.93	63.70%	✓ Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$3,180,494.18	\$3,180,494.18	\$3,180,494.18	63.61%	✓ Confirmado
2020 / ENE-MAR	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	30.00%	✓ Confirmado
2019 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	30.00%	✓ Confirmado
2019 / OCT-DIC	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	30.00%	✓ Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100%	✓ Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 200 Meta Modificada: 200 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	200	100%	Editar
2020 JUL-SEP	127.2	63.60%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	117	58.50%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	60	30.00%	✓ Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1571030

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2020 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX190301571030

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

# DESTINO DEL GASTO

## CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL II EN LA UMB ECATEPEC FAM 2020 (Cuarto Trimestre 2020)

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/proyectos/registro.do

Observaciones: **Capturista** + Agregar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / OCT-DIC	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$14,649,598.16	\$14,649,598.16	85.21788%	<a href="#">Editar</a>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **8.52%**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados      Meta: 1590 [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **8.52%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	135.5	8.52%	<a href="#">Editar</a>

[Inicio](#) [← Anterior](#) [Guardar y Continuar →](#)

---

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/proyectos/registro.do

SHCP      MST      Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos      marianaavilar  
Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registro Nuevo Individual      Propósito del Gasto      Inicio - Registro Nuevo Individual

¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

**FOLIO DEL REGISTRO**  
**TMP\_MEX200401875560**

[Inicio](#) [← Anterior](#) [Procesando...](#)

## DESTINO DEL GASTO