

EJERCICIO DEL GASTO

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS DE LA UES TLATLAYA, JIQUIPILCO Y TEMASCALCINGO (CUARTO TRIMESTRE 2021).

Carga Ejercicio del Gasto Carga individual Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Programa presupuestario

Ciclo de recursos:
 Entidad:
 Municipio:
 Institución ejecutora:

Ramo:
 Programa presupuestal:
 Tipo de recurso:
 Convenio específico:

Rendimientos:
 Reintegros:
 Observaciones:

[Ir al Inicio](#)
[Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2015	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMIFE/AUJ/CCI/061/2015, IMIFE/AUJ/CCI/057/2015, IMIFE/AUJ/CCI/059/2015	11 - Educación Pública	U 079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$0.00	

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2015	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMIFE/AUJ/CCI/061/2015, IMIFE/AUJ/CCI/057/2015, IMIFE/AUJ/CCI/059/2015	11 - Educación Pública	U 079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$0.00	

Partida genérica

[Registrar avance](#)

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO(MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	OBSERVACIONES
Eliminar	Gasto de Inversión	616 -Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$17,043,422.07	\$17,043,422.07		MEX15160100627746MEX15160100627761MEX15160100627770	
Eliminar	Gasto de Inversión	569 - Otros equipos	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$4,701,952.16	\$4,701,952.16		MEX15160100627746MEX15160100627761MEX15160100627770	

Carga Ejercicio del Gasto Carga individual Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Programa presupuestario

Exitó!

El Programa presupuestario se guardó de manera exitosa.

EJERCICIO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS DE LA UES ACAMBAY, ATENCO, COATEPEC HARINAS, EL ORO, IXTLAHUACA, JILOTEPEC, JIQUIPILCO, LA PAZ, LERMA, MORELOS, SAN JOSE DEL RINCON, TEJUPILCO, TEMOAYA TENANGO DEL VALLE Y TULTEPEC (CUARTO TRIMESTRE 2021)

Carga Ejercicio del Gasto Carga individual Inicio Carga Ejercicio del Gasto

Programa presupuestario

Ciclo de recursos: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Entidad: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Municipio: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Institución ejecutora: <input type="text" value="Seleccione..."/>
Ramo: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Programa presupuestal: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Tipo de recurso: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Convenio específico: <input type="text"/>
Rendimientos: <input type="text"/>	Reintegros: <input type="text"/>	Observaciones: <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>	

[Ir al Inicio](#) [Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2016	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMIFE/AUJ/CCI/055 /2013, IMIFE/DCI /016/2019	11 - Educación Pública	U 079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$0.00	
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2016	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		11 - Educación Pública	U 079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$0.00	

Partida genérica

[Registrar avance](#)

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GÉNERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO(MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS
Eliminar	Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$17,377,488.48	\$17,377,488.48		MEX16160300731258MEX16160300731247
Eliminar	Gasto de Inversión	569 - Otros	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,897,502.48	\$12,897,502.48		MEX16160300731266MEX16160300731225MEX16160300731255MEX16160300731263MEX1

Carga Ejercicio del Gasto Carga individual Inicio Carga Ejercicio del Gasto

Exitó!
 El Programa presupuestario se guardó de manera exitosa.

Ciclo de recursos: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Entidad: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Municipio: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Institución ejecutora: <input type="text" value="Seleccione..."/>
Ramo: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Programa presupuestal: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Tipo de recurso: <input type="text" value="Seleccione..."/>	Convenio específico: <input type="text"/>
Rendimientos: <input type="text"/>	Reintegros: <input type="text"/>	Observaciones: <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>	

EJERCICIO DEL GASTO

CONCLUSIÓN DE LA 1ER ETAPA DE LA UES ATENCO, CONCLUSIÓN DE LABORATORIO UES XALATLACO,
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LA UES IXTLAHUACA FAM 2021
(CUARTO TRIMESTRE 2021)

Carga Ejercicio del Gasto Carga individual Inicio -> Carga Ejercicio del Gasto

Programa presupuestario

Ciclo de recursos:
Entidad:
Municipio:
Institución ejecutora:

Ramo:
Programa presupuestal:
Tipo de recurso:
Convenio específico:

Rendimientos:
Reintegros:
Observaciones:

3927

[Ir al Inicio](#)

[Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2021	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$57,328.43	\$57,328.43	SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$57,328.43 DERIVADO DE REINTEGROS FINANCIEROS
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2021	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$57,328.43	\$57,328.43	se reintegro la cantidad de \$57,328.43 derivado de los rendimientos financieros ejercicio 2021

Partida genérica

[Registrar avance](#)

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO(MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	OB
Eliminar	Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$18,655,006.59	\$18,655,006.59	\$18,655,006.59	\$18,655,006.59	\$18,655,006.59	\$18,568,810.05	\$18,568,810.05		MEX210302001030MEX210302001036MEX210302001044	se i car \$5 de fin: 20

Carga Ejercicio del Gasto Carga individual Inicio -> Carga Ejercicio del Gasto


Programa presupuestario

Exitó!

El Programa presupuestario se guardó de manera exitosa.

EJERCICIO DEL GASTO

SUBSIDIO ORDINARIO 2021 (CUARTO TRIMESTRE)

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos marianaavilar
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs


Información de carga

- Iniciando validación del archivo: SUBSIDIO FEDERAL CUARTO TRIMESTRE 2021.csv
- >La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 245,610.

Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
245610	Hace un momento	SUBSIDIO FEDERAL CUARTO TRIMESTRE 2021.csv	Terminado	No disponible		No disponible

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos marianaavilar
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs


Información de carga

- Iniciando validación del archivo: SUBSIDIO FEDERAL CUARTO TRIMESTRE 2021.csv
- >La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 245,610.

Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
245610	7/1/2022 4:19 PM	SUBSIDIO FEDERAL CUARTO TRIMESTRE 2021.csv	Terminado	->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos marianaavilar
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Carga Ejercicio del Gasto Carga individual Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Programa presupuestario

Exitó!

El Programa presupuestario se guardó de manera exitosa.

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES MORELOS PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="morelos"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicente"/>	<input type="text" value="Registrar Avance"/>
Proyecto de inversión	MEX16160300731260	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos. En registro de avances	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<input type="text" value="Registrar Avance"/>
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,118.55	\$660,118.55	99.16895% <input type="text" value="Editar"/>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	9.9	99%	<input type="text" value="Editar"/>



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavi

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Pro



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731260

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES SAN JOSÉ DEL RINCÓN PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

[Consultar](#)
[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	bicentenario	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731261	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$661,086.44	\$661,086.44	99.314354%	Editar
2019 / OCT-DIC	\$665,650.42	\$665,650.42	\$665,650.42	\$661,086.44	\$661,086.44	99.31%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje Total de la Meta 99.00%	
Piezas	1	10		
Periodo	Avance	Porcentaje	Acción	
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado	
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado	
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado	
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado	
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado	
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado	
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado	
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado	
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado	
2021 OCT-DIC	9.9	99%	Editar	



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Prop



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731261

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEJUPILCO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Mostrar proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="teju"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicente"/>	<input type="button" value="Registrar Avance"/>
Proyecto de inversión	MEX16160300731263	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tejupilco. <input type="button" value="En registro de avances"/>	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<input type="button" value="Registrar Avance"/>
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$664,189.95	\$664,189.95	99.780594% <input type="button" value="Editar"/>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.70 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada**

Porcentaje Total de la Meta **99.70%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.97	99.70%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	9.97	99.7%	<input type="button" value="Editar"/>

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

[Inicio](#) > Registros de Avances Individual de Pro...



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731263

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEMOAYA PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa
Tipo de recurso

Municipio
Ciclo de recurso

Ramo

Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="temo"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicentenario"/>	
Proyecto de inversión	MEX16160300731264	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya. En registro de avances	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,238.40	\$665,238.40	99.9381%	Editar
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	------------------------

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.90 %**

Unidad de Medida
Meta
Meta Modificada
[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **99.90%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	9.99	99.9%	Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731264

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TENANGO DEL VALLE PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa

Municipio

Tipo de recurso

Ciclo de recurso

Ramo

Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="tena"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicen"/>	
Proyecto de inversión	MEX16160300731266	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle. En registro de avances	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,774.94	\$660,774.94	99.26756% Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	9.9	99%	Editar



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proy



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731266

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TULTEPEC PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="tulte"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicente"/>	
Proyecto de inversión	MEX16160300731268	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec. En registro de avances	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$661,649.41	\$661,649.41	99.39893% Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada** [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	9.9	99%	Editar



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731268

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES IXTLAHUACA PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar
Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="equipamiento ix"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicen"/>	
Proyecto de inversión	MEX16160300731237	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$589,032.11	\$589,032.11	88.49%	✓ Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$662,915.05	\$662,915.05	99.589066%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada** [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	9.9	99%	Editar



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Proye



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731237

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JILOTEPEC PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="jilo"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicen"/>	
Proyecto de inversión	MEX16160300731247	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jilotepec En registro de avances	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance
2018 / ENE-MAR	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,305,774.97	\$3,305,774.97	\$3,305,774.97	70.95% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,529,230.62	\$3,529,230.62	75.74183% Editar
2019 / JUL-SEP	\$4,659,552.90	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	\$3,486,930.63	\$3,486,930.63	74.83% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **75.74 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada** [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **75.74%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	327.2	75.74%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 ABR-JUN	327.2	75.74%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 ENE-MAR	327.2	75.74%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 OCT-DIC	327.2	75.74%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 OCT-DIC	327.2	75.74%	Editar



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proye



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731247

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)


Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

 Consultar




 Limpiar

 Ir al Inicio

 Descargar consulta


Mostrar proyectos

Buscar:











Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627761	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoees 2015)	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	 Registrar Avance
Proyecto de inversión	MEX16160300731252	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	 Registrar Avance
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	\$660,759.22	99.27%  Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$660,759.22	\$660,759.22	99.2652%  Editar

Avances Físicos


Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada**  Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	 Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	 Confirmado
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	 Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	 Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	 Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	 Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	 Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	 Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	 Confirmado
2021 OCT-DIC	9.9	99%	 Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

 Inicio - Registros de Avances Individual de Proyec



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

 FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731252

 Cancelar  Anterior

 Procesando...

 Solicita Suspensión

 Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LA PAZ PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	bicente	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="la paz"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Universidad Mexiquense del Bicentenario"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Registrar Avance"/>
Proyecto de inversión	MEX16160300731255	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz. En registro de avances	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		<input type="text" value="Registrar Avance"/>
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64%	✓ Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$633,029.65	\$633,029.65	95.09941%	<input type="text" value="Editar"/>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **95.00 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada**

Porcentaje Total de la Meta **95.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.5	95.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.5	95.00%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	9.5	95.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.5	95.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.5	95.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.5	95.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.5	95.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.5	95.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.5	95.00%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	9.5	95%	<input type="text" value="Editar"/>

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavil

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proy



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731255

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LERMA PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

[Consultar](#)
[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Avance
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="lerma"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bice"/>	<input type="text" value="Acción"/>
Proyecto de inversión	MEX16160300731258	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma. En registro de avances	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	Editar
2021 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	✓ Confirmado
2021 / ENE-MAR	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	✓ Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	✓ Confirmado
2020 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	✓ Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	✓ Confirmado
2020 / ENE-MAR	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	✓ Confirmado
2019 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	✓ Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **86.11 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada** [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **86.11%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 OCT-DIC	372	86.11%	Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731258

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ACAMBAY PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="acam"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicen"/>	
Proyecto de inversión	MEX16160300731225	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance
En registro de avances						
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$663,526.17	\$663,526.17	99.68088% Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.60 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada** [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **99.60%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	9.96	99.6%	Editar



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731225

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ATENCO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="equi atenco"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bice"/>	
Proyecto de inversión	MEX16160300731231	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$579,862.31	\$579,862.31	\$579,862.31	87.11% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$658,674.58	\$658,674.58	98.95203% Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **98.90 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada** [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **98.90%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.89	98.90%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 ABR-JUN	9.89	98.90%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 ENE-MAR	9.89	98.90%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 OCT-DIC	9.89	98.90%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 OCT-DIC	9.89	98.9%	Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.


FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731231

[Cancelar](#) [← Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión >](#)

[Solicita Cancelación >](#)

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES COATEPEC HARINAS PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:
Municipio: Ciclo de recurso:
Ramo:
Programa Presupuestario:

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160400815712	Construccion De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas <input type="button" value="En registro de avances"/>	Otros Programas de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	<input type="button" value="Registrar Avance"/>
2021 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$662,751.81	\$662,751.81	99.564545% <input type="button" value="Editar"/>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.50 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada:
Porcentaje Total de la Meta **99.50%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.95	99.50%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.95	99.50%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	9.95	99.50%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.95	99.50%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	9.95	99.5%	<input type="button" value="Editar"/>

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

 FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160400815712

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES EL ORO PROEXOES 2016 (Cuarto Trimestre 2021)



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="el oro"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicente"/>	
Proyecto de inversión	MEX16160300731236	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

En registro de avances

Periodo	Meta	Meta Modificada	Porcentaje	Acción
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	99.40%	Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$661,897.24	99.436165%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.40 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada: [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **99.40%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	9.94	99.40%	Confirmado
2021 ABR-JUN	9.94	99.40%	Confirmado
2021 ENE-MAR	9.94	99.40%	Confirmado
2020 OCT-DIC	9.94	99.40%	Confirmado
2021 OCT-DIC	9.94	99.4%	Editar



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731236

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS MULTIUSOS DE LA UES TLATLAYA PROEXOES 2015 (Cuarto Trimestre 2021)



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627746	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoes 2015)	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance
2020 / OCT-DIC	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$3,616,865.54	\$3,616,865.54	53.993416%

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **53.99%**

Unidad de Medida:

Meta:

Meta Modificada:

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **53.99%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	153.32	53.99%	Confirmado
2021 ABR-JUN	153.32	53.99%	Confirmado
2021 ENE-MAR	153.32	53.99%	Confirmado
2020 OCT-DIC	153.32	53.99%	Confirmado
2020 JUL-SEP	153.32	53.99%	Confirmado
2021 OCT-DIC	153.32	53.99%	Editar



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio - Registros de Avances Individual de Proye



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX15160100627746

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA EN LA UES TEMASCALCINGO PROEXOES 2015 (Cuarto Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:

Municipio: Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Mostrar proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627770	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proexoees 2015) <input type="button" value="En registro de avances"/>	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<input type="button" value="Registrar Avance"/>
2021 / OCT-DIC	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$12,740,667.14	\$12,740,667.14	98.005135% <input type="button" value="Editar"/>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **98.00 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada:

Porcentaje Total de la Meta **98.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	278.32	98.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	278.32	98.00%	✓ Confirmado
2021 ENE-MAR	278.32	98.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	278.32	98.00%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	278.32	98%	<input type="button" value="Editar"/>



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

[Inicio](#) / [Registros de Avances Individual de Proye](#)



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX15160100627770

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA TALLERES, LABORATORIOS Y AULA MULTIUSOS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOES 2015 (Cuarto Trimestre 2021)



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="jiquil"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicente"/>	
Proyecto de inversión	MEX15160100627761	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoes 2015) <small>En registro de avances</small>	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance
2021 / OCT-DIC	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$5,387,841.55	\$5,387,841.55	89.797356% Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **88.71%**

Unidad de Medida:

Meta:

Meta Modificada:

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **88.71%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	212.9	88.71%	✓ Confirmado
2021 OCT-DIC	212.9	88.71%	Editar



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Proyec



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX15160100627761

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II UES ATENCO FAM 2021 (Cuarto Trimestre 2021)

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="ate"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bicen"/>	
Proyecto de inversión	MEX210302001030	CONCLUSIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II UES ATENCO	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Registrar Avance

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,980,571.81	\$9,980,571.81	99.80572%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **98.00 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada:

Porcentaje Total de la Meta **98.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 OCT-DIC	196	98%	Editar

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyec



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX210302001030

Cancelar

Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

CONCLUSIÓN DEL "LABORATORIO PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ" EN LA UES XALATLACO FAM 2021 (Cuarto Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:

Municipio: Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Mostrar proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="xa"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="bice"/>	
Proyecto de inversión	MEX210302001036	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ EN LA UES XALATLACO <input type="button" value="En registro de avances"/>	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,992,760.07	\$1,992,760.07	99.638%	<input type="button" value="Editar"/>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.65 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada:

Porcentaje Total de la Meta **99.65%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 OCT-DIC	199.3	99.65%	<input type="button" value="Editar"/>

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX210302001036

DESTINO DEL GASTO

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS MULTIUSOS EN LA UES IXTLAHUACA FAM 2021 (Cuarto Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:
Municipio: Ciclo de recurso:
Ramo:
Programa Presupuestario:

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	bice	
Proyecto de inversión	MEX210302001044	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE LA UES IXTLAHUACA	Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Registrar Avance

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$6,655,006.59	\$6,655,006.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$6,655,006.59	\$6,655,006.59	\$6,655,006.59	\$6,595,478.17	\$6,595,478.17	99.10551%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **95.50 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada: Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **95.50%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 OCT-DIC	191	95.5%	Editar
2021 JUL-SEP	0	0.00%	✓ Confirmado

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX210302001044

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación