

2024

FAM FONDO DE APOYO A ACCIONES MULTIPLES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Fecha de elaboración

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Mexiquense del Bicentenario**  
Entidad federativa: **(5) Estado de México**  
Clave 911 (R): **1981020402**  
Nombre: **Luis Hernández Gómez**  
Cargo: **Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación**  
Teléfono: **(029) 264 7193 ext 192**  
Correo electrónico: **planeacion.evaluacion@umb.mx**

RESPONSABLES



Nombre: **L.C. Cruz Aguilar Vázquez**  
Cargo: **Director de Administración y Finanzas**  
Teléfono: **(029) 264 7193 ext 146**  
Correo electrónico: **dir.admin@umb.mx**

Nombre: **L.C. Cruz Aguilar Vázquez**  
Cargo: **Director de Administración y Finanzas**  
Teléfono: **(029) 264 7193 ext 146**  
Correo electrónico: **dir.admin@umb.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

ID	Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Monto subterfido (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			Monto a Contratar (C) (Diferencia entre Autorizada y Contratada) (C.A.B.)	Monto ejecutado (B)	Retenimiento (E) %S.C.	Ejecución Actual/Requisitos (Programación Autorizada)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Realiz.		Observaciones	Registro a la TEOPE			Actas	
				No. (4) de Contrato (1)	Fechas Programadas					Inicio	Termino	Inicio			Termino	Línea de Captura		Inicio	Termino	Fecha	Acta	Fecha
					Inicio	Termino																
1	Asesoraciones y mejoras de la Unidad de Estudios Superiores Amatepec	X	12,500,000.00				12,000,000.00															
2	Equitación Prioritaria de Infraestructura, Cultura y deporte de las 35 Unidades de Estudios Superiores de la UMB	X	12,737,638.00				12,737,638.00															
			334,768,004.00				334,768,004.00	59.00	94.00													



L.C. Cruz Aguilar Vázquez  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. Cruz Aguilar Vázquez  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

1. El contenido de esta información es confidencial y se debe utilizar únicamente para el cumplimiento de sus fines.  
2. En caso de tener alguna duda o comentario, favor comunicarse con el responsable de esta información.  
3. El responsable que en cualquier momento de esta información, deberá ser el responsable de esta información.

**INDICADORES DEL FAM-INFRAESTRUCTURA  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024**

**OBRAS EJECUTADAS EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

Nivel Educativo	Monto Asignado	Obras Ejecutadas
Básico	-	N/A
Media Superior	-	N/A
Superior	24,788,604.00	2
Total	24,788,604.00	2

FUENTE: Unidad de Información, Planación, Programación y Evaluación de la UMB

NÚM. DE ACCIÓN Y CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	VARIABLE	INDICADOR (RESULTADO POR 100)
1.- INVERSIÓN DEL FAM DE INFRAESTRUCTURA EN EL EJECUTOR.	PESOS	IMPORTE AUTORIZADO AL ESTADO DEL FAM - INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	N/A	N/A
		IMPORTE EJERCIDO EN EDUCACIÓN BÁSICA EN 2024.	N/A	
1.- INVERSIÓN DEL FAM DE INFRAESTRUCTURA EN EL EJECUTOR.	PESOS	IMPORTE AUTORIZADO AL ESTADO DEL FAM - INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	N/A	N/A
		IMPORTE EJERCIDO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN 2024.	N/A	
1.- INVERSIÓN DEL FAM DE INFRAESTRUCTURA EN EL EJECUTOR.	PESOS	IMPORTE AUTORIZADO AL ESTADO DEL FAM - INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	24,788,604.00	13.00%
		IMPORTE EJERCIDO EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN 2024.	1,721,661.56	

Nota: Información al Tercer Trimestre 2024.

**LCDO. ULICES HERMANDEZ CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPPE-UMB**

