

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESSERVICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSODIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

mar-24

Fecha de elaboración: 02/04/2024

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (I)

UMB
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL
BICENTENARIO

Nombre: (I) Universidad Mexiquense del Bicentenario

Entidad federativa: (II) Estado de México

Clave 911 (II) 10MIG040E

Nombre: Lic. Ulises Hernández Contreras
Cargo: Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Teléfono: (728) 244 7310 ext. 193
Correo electrónico: planeacion.evaluacion@umb.mx

Planeación (II)

RESPONSABLES

Nombre: L.C. Cruz Alejandro Vargas Mondragón
Cargo: Director de Administración y Finanzas
Teléfono: (728) 244 7310 ext. 140
Correo electrónico: direccion.administracion@umb.mx

Ciclo y Mantenimiento: (II)

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRAS CONCLUIDAS

ORDEN DE EJECUCION CON LA EFAM	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	CATEGORIA DE PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA					MONTOS EJERCIDOS (D)	REMANENTES (E) = B-G	ESPECIFICACIONES FISICAS/EQUIPAMIENTO (PROGRAMADO/AUTORIZADO)			ACCIONES QUE SUSTENTAN EL AVANCE	FECHAS REALES	OBSERVACIONES	RENTREGA A LA TESOPE			ACTAS				
					NO. (K) DE CONTRATO (K)	FECHAS PROGRAMADAS		MONTOS CONTRATADOS (B)	CONTRATISTA			MONTOS NO CONTRATADOS (C) DIFERENCIA ENTRE AUTORIZADO Y CONTRATADO C=A-B	NOMBRE DEL RESPONSABLE	CANTIDAD				METROS CUADRADOS	LINEA DE CAPTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE	ENTREGA RECEPCION (ACTA FIRMADO) MONTOS	FECHA	ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION (FORMATO QUESU) MONTOS	FECHA
						INICIO	TERMINO																		
1	Adecuaciones y mejoras de la Unidad de Estudios Superiores Amatepec	X		12,000,000.00					12,000,000.00			Aulas			GLOBAL DEL PROYECTO										
												Auditorio													
												Sala de Juntos Orales													
												Talleres													
												Nichos Sanitarios													
												Sie													
												Areas de circulacion													
2	Equipacion Prioritaria de laboratorios, talleres y aulas de las 35 Unidades de Estudios Superiores de la UMB	X		12,747,538.00					12,747,538.00			Aulas	NA												
												Auditorio	NA												
												Sala de Juntos Orales	NA												
												Area administrativa	NA												
												Nichos sanitarios	NA												
												Areas de circulacion	NA												
				124,788,604.00							124,788,604.00	50.00	50.00												

L.C. Cruz Alejandro Vargas Mondragón
Director de Administración y FinanzasLic. Ulises Hernández Contreras
Titular de la UMBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

RECTORÍA

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el avance físico.
3 Es importante que los datos de inicio y término estén actualizados. Todos en dos dígitos: día, mes y año.