

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/04/2016
	DD/MM/AAAA

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Trimestre	PRIMER
-----------	--------

Nombre del Proyecto General: Incremento de la Capacidad Física Instalada de la UMB, mediante la Construcción y Equipamiento de espacios educativos necesarios para el óptimo funcionamiento de las 29 UES que la integran.

Objetivo General: Ampliar, diversificar y regionalizar la oferta educativa de tipo superior en el Estado de México, mediante el incremento en la capacidad instalada, la apertura de nuevos Programas educativos y el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	13,000,000.0	0.0	12,898,716.0	0.0	25,898,716.0
Equipamiento	0.0	0.0	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0
<b>Total</b>	<b>13,000,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13,898,716.0</b>	<b>0.0</b>	<b>26,898,716.0</b>

No.	Objetivo Particular	Meta	Número y descripción de cada Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2015	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2016 Trimestres							
								1o.	2o.	3o.	4o.				
								15 de abril	15 de julio	15 de octubre	15 de enero 2017				
1	Consolidar el proyecto institucional de regionalización de la matrícula mediante la gestión de la construcción y equipamiento de los edificios correspondientes a la Unidad de	Dotar de instalaciones propias, adecuadas y de calidad a los estudiantes de la Unidad de Estudios Superiores Temascalcingo.	1.1.1 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Estudios Superiores Temascalcingo.	13,000,000.00	Obra	13,000,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
					Equipamiento	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2			3.1.11 Construcción y Equipamiento de espacios para Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos de la Unidad de Estudios Superiores Jiquipilco	6,000,000.00	Obra	5,500,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
					Equipamiento	500,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	500,000.00	0.00
3	Fortalecer la infraestructura de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de los Programas Educativos que aún no cuentan con egresados mediante la gestión de la construcción y equipamiento de Laboratorios y segundos edificios.	Dotar de infraestructura, laboratorios y segundos edificios a los Programas Educativos de la Universidad Mexiquense del Bicentenario que aún no cuentan con al menos una generación de egresados.	3.1.7 Construcción y Equipamiento de espacios para Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos de la Unidad de Estudios Superiores Tlatlaya.	6,698,716.00	Obra	6,198,716.00	0.00	0.00				0.00	0.00	6,198,716.00	0.00
					Equipamiento	500,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	500,000.00	0.00
4			3.1.8 Terminación de la construcción de espacios para Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos de la Unidad de Estudios Superiores Tultitlán.	500,000.00	Obra	500,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	500,000.00	0.00
					Equipamiento	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5			3.1.20 Terminación de la construcción de espacios para Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos de la Unidad de Estudios Superiores Lerma	700,000.00	Obra	700,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	700,000.00	0.00
					Equipamiento	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>26,898,716.00</b>		<b>26,898,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,898,716.00</b>	<b>0.00</b>

INFORME FORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)  
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProEwOES 2015.

EN LAS UES BENEFICIADAS SE REGISTRÓ UN AUMENTO EN LA MATRÍCULA DE 8.8%, AL PASAR DE 2,186 A 2,378 ESTUDIANTES, ES DECIR 192 MAS RESPECTO AL CICLO ESCOLAR 2014 - 2015

INFORME TÉCNICO  
Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProEwOES 2015 indicando su avance físico y financiero.

A LA FECHA NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS

CONSIDERACIONES GENERALES

NINGUNA

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/04/2016
-------------------------	------------

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO.

Trimestre	PRIMER
-----------	--------

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado	2015
----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Incremento de la Capacidad Física Instalada de la UMB, mediante la Construcción y Equipamiento de espacios educativos necesarios para el óptimo funcionamiento de las 29 UES que la integran.

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.11	s/d	s/d	s/f	s/g	s/d	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
3.1.11	s/d	s/d	s/f	s/g	s/d	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
3.1.7	s/d	s/d	s/f	s/g	s/d	0.00	0.00	0.00	0.00	6,698,716.00
3.1.28	s/d	s/d	s/f	s/g	s/d	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3.1.20	s/d	s/d	s/f	s/g	s/d	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
<b>TOTAL</b>										<b>26,898,716.00</b>